ಕರ್ನಾಟಕರೂರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರುಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿ), ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
#18, ಕೆ.ಎನ್.ಎಸ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹೆಚ್.ಐ.ಜಿ , ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ, ಕಾಲೋನಿ. ಪವಿತ್ರ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-79

ಸಂ:ಕಾ.ಅ-3/ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್/ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಕಾಮಗಾರಿ/2020-21 ದಿನಾಂಕ: 5/2/2020

ರವರಿಗೆ,

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಬಿಬಿಎಂಪಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಇ.ಓ.ಟಿ.ಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) BBMP/EE/YNK.D/W.O/192/2019-20 DT:10/11/2019.

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.03 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Asphalting to roads to Kaveri layout and surrounding areas in ward no.03 Yelahanka Satellite Town Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದುದರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇ.ಓ.ಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು-3
ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ (1)

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

(1) ವಿಷಯ:- Asphalting to roads at Kaveri layout and surrounding areas in ward no:03 Yelahanka Satellite Town Sub Division ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ.ಓ.ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1) ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: 192/2019-20, ದಿ:10/11/2019.

2) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ: 003-20-000075

3) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿ: 05-02-2020

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Asphalting to roads at Kaveri layout and surrounding areas in ward no:03 Yelahanka Satellite Town Sub Division ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು KRIDL ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 18.11.2019 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ:25/03/2020 ರಿಂದ (2) 12/05/2020 ರವರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 (ಕೊರೋನಾ) ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾವಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶವು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 23.3.2020 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀಡಿರುವ ಅವಧಿಯು 90 ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 23.3.2020 ಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ 45 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಭಕ್ಕೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ / ವಿಧಿಸದೆ ವಿಳಂಭದ ಅವಧಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

(3) ಸ.ಅ
ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-64.

(4)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಂಡಿಕೆ (1) ಅಂಡ (3) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ M/s. KRIDL ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 10-4-2019 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿ 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸೂಚಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸದೆ EOT ಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದಂತೆ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. (ಸ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು - 560064

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of work	Asphalting to roads at Kaveri layout and surrounding areas in ward no:03 Yelahanka Satellite Town Sub Division
2	Amount of work portion	
3	Estimated Cost	Rs 200.00 lakhs
4	Name of Contractor	M/S KRIDL, BANGALORE
5	Agreement no	
6	No and date under which work order issued	BBMP/EE/YNK.D/W.O/192/2019-20. DT:10/11/2019
7	Time limit rriginally fixed for completion	90 days
8	Date of application by the contractor for granting	5/2/2020
9	Date of receipt of application in the Sub Division office	5/2/2020
10	Extension granted if any	
	I	
	II	
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	30%
12	Work carried out during 1st extension	40%.
13	Work carries out during 2nd extension	

ಪು.ತಿ.ಸೋ

14	Time now applied for	
15	Date of recommanding time 2nd extension	
16	Weather the original application of the contractor is enclosed	Yes Yes
17	Balance of work remaining work	1.2125 crores
18	Probable time required for completion of remaining work	
19	Cost work charged establishment charged on the work after the expairy original period	
20	Weather notice as per clause of contract has been issued	
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	
21	Remarks of the EE and the daily rate of penalty proposed	Due to the BWSSB work, the work got delayed. hence no penalty should imposed

Assistant Engineer

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
Assistant Executive Engineer
ಜ.ಜ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-106

Executive Engineer
Yelahanka Division, Bangalore-64

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.